



NOMBRE DEL MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201544417	90341	FISM/016/2019	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 17 PONIENTE, ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	ZARAGOZA	\$ 1,036,346.01	\$ 1,036,346.01	\$ 1,036,346.01	\$ 1,036,346.01	\$ 1,036,346.01	\$ 1,036,346.01	\$ 1,036,346.01	100%	\$ 1,036,346.01	824 M2	
PUE190201544951	91067	FISM/015/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA AVENIDA HIDALGO, ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	ZARAGOZA	\$ 237,790.30	\$ 237,790.30	\$ 237,790.30	\$ 237,790.30	\$ 237,790.30	\$ 237,790.30	\$ 237,790.30	100%	\$ 237,790.30	131.7 ML	
PUE190201545068	91200	FISM/018/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PRIVADA 16 ORIENTE, ENTRE CALLE 16 ORIENTE, EN LA COLONIA EL SALTILLO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	EL SALTILLO	\$ 108,597.02	\$ 108,597.02	\$ 108,597.02	\$ 108,597.02	\$ 108,597.02	\$ 108,597.02	\$ 108,597.02	100%	\$ 108,597.02	91.5 ML	
PUE190201544581	90580	FISM/017/2019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA: RUMINO TAMAYO CALVE, 21E TEBORDY, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	ZARAGOZA	\$ 1,092,266.67	\$ 1,092,266.67	\$ 1,092,266.67	\$ 1,092,266.67	\$ 1,092,266.67	\$ 1,092,266.67	\$ 1,092,266.67	100%	\$ 1,092,266.67	673.08 M2	
PUE190401660589	141775	FISM/022/2019	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MANZANO, DE LA LOCALIDAD DE XALEHUALA, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	XALEHUALA	\$ 373,520.00	\$ 373,520.00	\$ 373,520.00	\$ 373,520.00	\$ 373,520.00	\$ 373,520.00	\$ 373,520.00	100%	\$ 373,520.00	438.2 ML	
PUE190401663011	148086	FISM/026/2019	CONSTRUCCION DE CAMINO AGRICOLA SACACOSECHAS PARA DIVERSOS PREDIOS DE TIERRA DE LABOR DE LA COLONIA TRES DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	SAN JOSE BUENAVISTA	\$ 1,269,868.14	\$ 1,269,868.14	\$ 1,269,868.14	\$ 1,269,868.14	\$ 1,269,868.14	\$ 1,269,868.14	\$ 1,269,868.14	100%	\$ 1,269,868.14	6101.26 ML	
PUE190401661735	144892	FISM/029/2019	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE SUAREZ, PRIVADA JUAN ESCUTIA, CAMINO REAL Y A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 575 EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	\$ 1,381,925.78	\$ 1,381,925.78	\$ 1,381,925.78	\$ 1,381,925.78	\$ 1,381,925.78	\$ 1,381,925.78	\$ 1,381,925.78	100%	\$ 1,381,925.78	1526.6 ML	
PUE190401661271	143674	FISM/032/2019	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 30 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	MORELOS	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	\$ 500,000.00	522.96 ML	
PUE190401631364	207747	FISM/034/2019	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, ENTRE CALLE JADROFO LOPEZ MATTEOS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COLONIA LAS TRANCAS, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	LAS TRANCAS	\$ 924,713.44	\$ 924,713.44	\$ 924,713.44	\$ 924,713.44	\$ 924,713.44	\$ 924,713.44	\$ 924,713.44	100%	\$ 924,713.44	622.2 M2	
PUE190401634797	239869	FISM/039/2019	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA PRIVADA 9 SUR, ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA.	ZARAGOZA	\$ 654,453.03	\$ 654,453.03	\$ 654,453.03	\$ 654,453.03	\$ 654,453.03	\$ 654,453.03	\$ 654,453.03	100%	\$ 654,453.03	470.96 M2	
PUE190401638755	245089	FISM/038/2019	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 14 SUR, ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y AVENIDA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA.	ZARAGOZA	\$ 893,934.61	\$ 893,934.61	\$ 893,934.61	\$ 893,934.61	\$ 893,934.61	\$ 893,934.61	\$ 893,934.61	100	\$ 893,934.61	677.96 M2	

FORTAMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PMP_PUE1902021563640		FOR/008/2019	ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES DE BASURA, PARA EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	ZARAGOZA	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	100%	\$ 1,300,000.00	2 PZ	
TMP_PUE190401670191		FOR/033/2019	ADQUISICION DE BOMBA TURBINA, PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	ZARAGOZA	\$ 174,723.96	\$ 174,723.96	\$ 174,723.96	\$ 174,723.96	\$ 174,723.96	\$ 174,723.96	\$ 174,723.96	100%	\$ 174,723.96	1PZ	
TMP_PUE190401670192		FOR/037/2019	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	ZARAGOZA	\$ 90,016.00	\$ 90,016.00	\$ 90,016.00	\$ 90,016.00	\$ 90,016.00	\$ 90,016.00	\$ 90,016.00	100%	\$ 90,016.00	32 PZ	
TMP_PUE190401670175		FOR/040/2019	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE EL NOGAL, EN LA COLONIA ACUACO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,PUEBLA	ACUACO	\$ 577,056.60	\$ 577,056.60	\$ 577,056.60	\$ 577,056.60	\$ 577,056.60	\$ 577,056.60	\$ 577,056.60	100%	\$ 577,056.60	458.81 M2	



MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100	4	4	100	4	4	
	2do. Trimestre	87.18	34	39	58.97	23	39	
	3er. Trimestre	91.38	53	58	100	59	59	SE PAGARON DEUDAS A LAS INSTITUCIONES DE CREDITOS Y ADQUISICIONES IMPREVISTAS DE GRAN NECESIDAD PARA EL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	95	95	100	95	100	100	
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	11119809	11119809	100	11119809	11119809	
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	4.2	467270	11119809	4.2	467270	11119809	
	2do. Trimestre	31.84	3540518	11119809	17.37	1931532	11119809	
	3er. Trimestre	52.89	5881656	11119809	49.13	5462752.67	11119809	
	4to. Trimestre	100	11119809	11119809	100	11119809	11119809	
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	4.63	4633257.75	1000000	4.63	4633257.75	1000000	
	2do. Semestre	10.64	11119809	1054940.62	1.24	11119809	8930639	